

ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන -2021

ප්‍රගති වාර්තාව 2021-10-25 දිනට

දිස්ත්‍රික්කය - කළුතර

ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශය - පානදුර

අනු අංකය	ග්‍රා.නි.කො.භා අංකය	පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශය	ව්‍යාපෘතියේ නම	සිදු කරන සංවර්ධන කාර්යය	ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය (ප්‍රා.ලේ./ ප්‍රා.සභා)	අමාත්‍යාංශයෙන් නිදහස් කළ ප්‍රතිපාදන (රු.)	ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.)	ගිවිසුම්ගත මුදල (රු.)	භෞතික ප්‍රගතිය	මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.)	වැඩ ආරම්භ කළ දිනය	වැඩ අවසන් කළ දිනය	සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති	මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු
1	676 හිරණ බටහිර	පානදුර	හිරණ ස්ප්‍රින්ග් ෆිල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීම	ක්‍රීඩාංගණය වටා දැල් වැටක් බැඳීම හා කාණුවක් ඉදි කිරීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	1500000.00	1470000.00	1470000.00	වැඩ අවසන්	1441108.64	01/05/2021	21/06/2021	ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා	පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව